


# 【街づくり・夢づくり】だより

地域と共に発展する企業を目指して！



株式会社 藤川興業所

第 004 号

この度、株式会社藤川興業所の代表取締役役に就任いたしました藤川偉大です。当社は、昭和 39 年に初代社長『藤川光夫』により個人営業を開始しました。その後、昭和 43 年に法人化し建設会社として経営を開始しました。そして、二代目社長『藤川克己』へと引き継がれ今年で会社創立 50 周年を迎える令和元年に三代目社長を拝命し新たなスタートを致しました。私は、この 50 年続いた会社の伝統を継承しつつ、新たな今後を切り開いていく覚悟であります。協力会社や地域の皆様、社員、その家族に感謝し、創立 100 周年に向かって邁進してまいります。

今現在、この建設業界だけでなく全産業で人材不足が懸念されております。この岩国地域においても例外ではありません。一昨年発生した西日本豪雨災害では、甚大な被害箇所が多く発生したにも関わらず、なかなか手が回らなかった箇所もあったように思えます。今年はその災害関連工事の発注が多く人手・業者不足が現実となっております。弊社は、創業当時から重機・トラックを所有しており、オペレーター・運転手も多数在籍しております。今後も社員一丸となり邁進していく所存であります。

代表取締役 藤川 偉大

令和元年という節目の年に世代交代を行い、専務取締役に就任致しました藤川勇人です。実兄が代表取締役に就任と同時に拝命致しました。まだまだ、力不足ではありますが藤川興業所を盛り上げ、今後さらなる発展が出来るように日々精進して参ります。

この岩国地域は、基地との共存が不可欠な街であります。再編交付金など国からの予算がこの岩国市に交付され様々な事業が進んでおります。我々、建設業以外にも予算は交付され岩国市全体が、活気あふれる街になることを期待しております。他の地域に比べると、この岩国市の建設業界は恵まれております。岩国大竹道路や南伸バイパス事業など、今後も様々な事業計画があり希望の光が見えております。弊社も工事受注率向上をさらに加速させ、質の良い経営向上を目指しております。そのためには、まず現場で頑張ってくれている社員を大切に、協力会社を大切にすることが不可欠であります。チームワークなくして現場では良い仕事が出来ないと思っております。今後、いかなる困難に遭遇するか分かりませんが、必ず『質の良い仕事をする会社』は生き残ると確信しております。今後も社員一丸となって質の良い製品を発注者に納めることを大切にしていきたいと思っております。

今後とも株式会社藤川興業所を宜しくお願い致します。

専務取締役 藤川 勇人



FUJIKAWA KOGYOSHO CO.,LTD.

# 現場状況報告



【工事名】：岩国四丁目（2）災害関連地域防災対策工事

【現場代理人】：藤川 勇人

【工期】：令和元年5月30日～令和2年1月31日

【主工種】：法面崩壊による災害復旧工事

【現状報告】：現在、法面掘削工事が完了し、10月上旬より法面補強工事へと移ります。1月工期に間に合うようにペースを上げて頑張ります。



☆伐採状況☆



☆遠隔操作重機による法面掘削☆



☆弊社所有重機による掘削仕上げ☆



☆法面掘削完了☆





【工事名】：川西ポンプ場土木整備工事

【現場代理人】：中本 存【経験豊富な現場代理人】

【工期】：平成 31 年 3 月 26 日～平成 31 年 11 月 29 日

【主工種】：川西地区の現存稼働しているポンプ場の増設工事

【現状報告】：8 月上旬より本体機場の掘削工事に着手し、9 月中旬に掘削及び均しコンクリートが完了致しました。河川内の掘削ということもあり、多少工期に遅れが生じましたが、9 月後半より本体構造物工事に着手し遅れを挽回しております。10 月上旬には、メインの躯体底盤コンクリート打設が控えており、それに向けて鉄筋・型枠工事を進めております。残り、2 ヶ月となった工期に間に合うように早く丁寧な仕事をしていきます。



☆掘削状況☆



☆均しコンクリート打設状況☆



☆鉄筋組立状況☆



☆工事現場全景☆





【工事名】：岩国大竹線単独道路改良工事 第16工区

【現場代理人】：大島 正人【最もタフな現場代理人】

【工期】：令和元年6月26日～令和元年11月29日

【主工種】：森ヶ原第1・2トンネル間の雨水排水工事

【現状報告】：お盆休みまでは、トンネル内のコンクリート舗装工事のため現場乗り込みが出来ませんでした。盆明けより工事を着手しました。9月は、護岸工事及びトンネル坑口の擁壁工事を行いました。来月は、側溝工事や縁石工事をを行い、11月の舗装工事に工程を合わせていきたいと思っております。26mと工事区間が短く狭い箇所での作業となっていますが、作業員には、周囲の安全確認を怠ることのないように日々、指導監視しながら行っています。



☆護岸工型枠組立完了☆




☆護岸工コンクリート打設業況☆



☆大型ブロック据付状況☆



☆間知ブロック据付状況☆





# 工事落札報告



工事名：平成 31 年度一般国道 187 号交通安全  
(防災安全交付金) 工事第 1 工区  
現場代理人：勤続 25 年 小野 孝男  
工事内容：護岸補強工



こんにちは。現場代理人の小野孝男です。

この度、一般国道 187 号交通安全(防災安全交付金)工事第 1 工区の現場代理人として工事を行います。現場の特徴としては、岩国インターから錦町へと続く国道 187 号線の歩道拡幅工事に関連した護岸補強工事となっています。鉄筋を法面護岸に挿入し、その後コンクリートにて補強を行う内容となっています。現在の進捗状況は、工事計画段階にあります。錦川河川内工事ということもあり、11 月からの工事スタートとなります。最近は、ゲリラ豪雨が頻繁に発生しており、今回の工事では、気象情報や山口県防災情報に細心の注意を払い、増水時の事故の内容に安全作業に努めてまいります。

工事名：川西ポンプ場放流渠整備工事  
現場代理人：勤続 7 年 福原 一幸  
工事内容：川西ポンプ場土木整備工事の継続工事(ポンプ場新設)



こんにちは。現場代理人の福原一幸です。

川西ポンプ場放流渠整備工事を担当することになりました。現在施工中の土木整備工事の継続工事ということもあり、主任技術者兼任の中本君に詳細を教えてもらいながら工事を進めていきたいと思えます。工事場所の条件が厳しい箇所での仕事になるので、仮設計画等を入念に照査し、工事の遅れが発生しないように進めていきたいと思えます。

工事名：市道岩国 14 号線改良工事  
現場代理人：勤続 4 年 大下 智之  
工事内容：道路改良工事



どうも(\*^\_^\*) 広報誌に毎度登場してます大下智之です(笑)

この度、市道岩国 14 号線改良工事の現場代理人及び主任技術者を担当します。前回の工事では、現場代理人のみでしたが、今回は主任技術者も担当します。前工事期間中に 2 級土木施工技士の試験に合格し主任技術者として現場を仕切ることができるようになりました。前任者の中本先輩から引き継ぎ今回で 2 回目の市道岩国線工事担当です。先月、前工事の竣工検査を終えたばかりです。今回は前回の反省や教訓を活かして頑張りたいと思えます。宜しくお願いします。



# 工事竣工報告



工事名 : 市道岩国 14 号線ほか改良工事  
 工事場所 : 岩国市岩国一丁目地内  
 工事期間 : 2019 年 1 月 4 日~2019 年 8 月 30 日  
 請負金額 : 37,661,760 円



## 【現場代理人コメント】

令和元年 8 月末、市道岩国 14 号線ほか改良工事の竣工検査を受け、無事工事が竣工しました。検査官からは、『よく出来ている』というお褒めの言葉を頂きました。発注者担当の方からも『大下君は初めての現場担当でしたが、密に連絡を取り合い出来栄え・品質の良いものを納めて頂きました。ありがとうございます』という有難いお言葉を頂戴しました。自分もこの初めて担当した工事がいい思い出となり記憶に残る工事になると思います。



## 【竣工書類検査】



## 【竣工現場検査】

